


**APQ ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**

(dati al 30.06.2009)


|  |  |
|--|--|
| <b>Codice</b>                              | AC   |
| <b>Data di stipula</b>                     | 26/07/2001   |
| <b>Soggetti Sottoscrittori</b>             | MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE<br>REGIONE PIEMONTE   |
| <b>Direzione Regionale</b>                 | Ambiente   |
| <b>Responsabile Accordo</b>                | Salvatore De Giorgio   |
| <b>Numero Interventi</b>                   | 28 (attivi=10, sospesi= 1, conclusi=17)  |
| <b>Risorse Finanziarie (mil di euro)</b>   | <b>Valore Totale APQ</b> <b>56,5</b>   |
|  | Risorse statali (Ordinarie+FAS) 38,6   |
|  | Enti locali 4,1  |
|  | Altri Finanziamenti (pubblici e privati) 13,8  |
| <b>Obiettivi e tipologia di intervento</b> | Razionalizzare i prelievi e la distribuzione idrica e migliorare la fornitura idrica adeguandola al fabbisogno acquedottistico attraverso il completamento, l' adeguamento funzionale e l'ottimizzazione delle infrastrutture di approvvigionamento e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano; potenziamento, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture esistenti. |
| <b>Attuazione</b>                          | L'attuale valore dell'APQ è pari a circa 57 milioni di euro, mentre alla stipula era di circa 61 milioni, con un apporto finanziario notevole a carico del FAS superiore all'80%. La maggior parte degli interventi ha concluso la fase di realizzazione dei lavori (82%); il costo realizzato complessivo dell'APQ è pari al 95%.   |

### AC- Dimensione finanziaria degli interventi




■ < 1 ■ tra 1 e 2,5 ■ tra 2,5 e 5 ■ tra 5 e 10 ■ > 10

### AC- Stato di avanzamento: costo realizzato



■ Costo da realizzare ■ Costo realizzato

### AC- Stato di avanzamento procedurale



■ Studio fattibilità - Prelim.re ■ Definitiva  
■ Esecutiva ■ Agg.ne lavori  
■ Lavori in corso ■ Lavori conclusi