



APQ COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE
(dati al 30.06.2009)

Codice	AM
Data di stipula	04/12/2000
Soggetti sottoscrittori	MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA MINISTERO DELL' AMBIENTE REGIONE PIEMONTE
Direzione Regionale	Ambiente
Responsabile Accordo	Salvatore De Giorgio
Numero Interventi	22 (attivi=8, conclusi=14)
Risorse Finanziarie (mil di euro)	Valore Totale APQ Risorse statali (ordinarie+FAS) 46,7 Enti locali 12,2 Altri finanziamenti (pubblici, privati) 9,5
Obiettivi e tipologia di intervento	Ammodernare e sviluppare le reti e gli impianti di collettamento e di depurazione esistenti per migliorare il livello di servizio in atto. Completamento, adeguamento funzionale e ottimizzazione delle infrastrutture fognarie di collettamento e depurazione delle acque reflue secondo i criteri di cui al decreto legislativo 152/99 e degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie in materia; potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture dei servizi idrici integrati e sviluppo di infrastrutture e sistemi per il riutilizzo di acque reflue depurate.
Attuazione	E' il primo accordo stipulato nell'ambito dell'Intesa Stato-Regione Piemonte con un valore alla stipula di circa 65 milioni di euro. L'accordo nel corso del tempo è stato incrementato con ulteriori risorse; il dato aggiornato al monitoraggio di giugno 2009 segnala un incremento di circa 3 milioni di euro; il costo realizzato è al 98%, mentre circa il 66% degli interventi ha concluso la fase di realizzazione dei lavori. In questo APQ è evidente uno slittamento dei tempi di attuazione rispetto alle previsioni alla stipula, comune a molti altri accordi in cui è prevista la progettazione e realizzazione di interventi pubblici infrastrutturali.

AM- Dimensione finanziaria degli interventi



AM- Stato di avanzamento: costo realizzato



AM- Stato di avanzamento procedurale

