



AVANZAMENTO DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO – REGIONE PIEMONTE E DEI RELATIVI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) AL 30 giugno 2018

Stato di avanzamento del Programma FSC 2000 – 2006

Il Programma di investimento regionale del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2000 – 2006 (ex FAS) è stato delineato nell'ambito della cornice negoziale dell'Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra il Governo nazionale e la Regione Piemonte, sottoscritta il 22 marzo 2000, e attraverso gli Accordi di Programma Quadro (APQ), che costituiscono invece gli strumenti di attuazione dell'Intesa.

In tale ambito, l'Amministrazione centrale e quella regionale hanno delineato l'azione programmatica e di sviluppo di molti ambiti settoriali (beni culturali, acque, difesa del suolo, trasporti, ricerca, sviluppo locale...), finanziati in modo rilevante con risorse aggiuntive provenienti dai fondi FSC e sostenuti da altre fonti di finanziamento pubblico/privato.

L'avanzamento del Programma-Intesa APQ, e relativi accordi, è monitorato bimestralmente, attraverso un sistema informatico di monitoraggio nazionale SGP (Sistema Gestione Progetti), messo a disposizione delle Regioni dal Ministero dello Sviluppo Economico, mentre, un quadro più completo e organico dell'avanzamento è effettuato una volta l'anno attraverso la redazione del Rapporto Annuale di Esecuzione del Programma.¹

Il volume degli investimenti mobilitato dall'Intesa regionale, al 30 giugno 2018, attraverso la programmazione dei 40 APQ², è di circa 2 miliardi di euro. Il Programma è cofinanziato notevolmente dal FSC, ma anche da risorse provenienti dall'Unione Europea, da altri finanziamenti statali, dalla Regione, da altri Enti locali e da privati, che hanno permesso di attivare 1799 interventi infrastrutturali e di sistema. Alla stessa data, gli interventi conclusi sono 1651, mentre quelli ancora in corso sono 148; tuttavia il volume degli investimenti dei progetti ancora attivi è notevole (circa 609 milioni di euro, di cui FSC circa 243 milioni di euro) mentre la quota di risorse effettiva da realizzare per chiudere il Programma è pari a circa 66 milioni di euro.

Un dettaglio completo dell'avanzamento dell'Intesa al 30 giugno 2018 è disponibile nell'allegato n. 1) a questo documento, mentre nella tabella seguente si riporta una diversa lettura dei dati per ambito settoriale e per avanzamento del costo realizzato.

¹ I rapporti annuali di esecuzione del Programma FSC 2000 – 2006 già predisposti riguardano gli anni 2010, 2011, 2012 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 sono disponibili sul Sito www.progettomonitoraggio.piemonte.it

² Fonte dei dati – SGP al 30.06.2018

Avanzamento per ambito settoriale per valore di costo realizzato al 30 giugno 2018 (MIL€)

Ambito settoriale	n. interventi	Valore economico (A)	Costo realizzato 30/06/2018 (B)	Costo realizzato 31/12/2017	% Avanzamento economico 30/06/2018 C= B/A
Azioni di sistema	3	2,1	2,1	2,1	100%
Società Informazione	28	47,8	47,8	47,8	100%
Politiche giovanili	20	14,7	14,7	14,7	100%
Turismo	4	12,8	12,8	12,8	100%
Balcani	20	12	11,8	11,7	98,6%
Ricerca	493	156,9	156,9	157,2	100%
Bonifiche	17	38,1	38,1	38,1	100%
Acque – risorse idriche	244	419,4	412,3	410,8	98,3%
Trasporti	87	295,2	276,6	274,8	93,7%
Cultura	242	531,2	531,2	531,2	100%
Sviluppo Locale	128	55,6	55,6	55,6	100%
Difesa del suolo	508	156	131	131	84,0%
Totale Intesa	1.799	1985	1925	1920	97,0%

Tab. 1) – Fonte dei dati SGP AL 30.06.2018 – elaborazioni Regione

I dati di monitoraggio permettono di conoscere lo stato di attuazione degli Accordi ed i relativi progetti attraverso due parametri principali: il costo realizzato e l'avanzamento procedurale. Il primo parametro rappresenta un indicatore sostanziale sia per valutare lo stato di avanzamento del Programma 2000-2006 sia per il trasferimento delle risorse alla Regione a carico del FSC 2000 – 2006, mentre, l'avanzamento procedurale dovrebbe mettere in evidenza ai diversi attori coinvolti le eventuali criticità nella realizzazione dei progetti.

Il **costo realizzato** del Programma, al monitoraggio di dicembre 2017, ammontava a circa 1.920,0 MIL€, pari all'96,7% dell'investimento totale. **Al 30 giugno 2018**, invece, il costo realizzato è pari a circa 1.925,0 MIL€, pari a circa il 97,0% dell'investimento totale (+ 0,3% rispetto al monitoraggio di dicembre 2017).



Variazione del costo realizzato del programma FSC 2000 – 2006 (MIL€)

Anno di riferimento	Totale investimento A	Costo Realizzato B	% costo realizzato (B/A)
30.06. 2018	1.985	1.925,0	97,0%
31.12.2017	1.986	1.920,0	96,7%

Tab. 2 – Fonte dei dati SGP – Elaborazioni Regione

Nell'allegato n. 1 a questo documento, sono riportati tutti gli APQ dell'Intesa e le rispettive quote di risorse FSC assegnate, le cui variazioni tra realizzato e da realizzare potrebbero incidere sul raggiungimento della soglia suddetta per poter formulare la richiesta di trasferimento delle risorse al MISE.

In conclusione, i dati del costo realizzato (97,0%) e dell'avanzamento procedurale dei progetti dimostrano che il programma FSC 2000 – 2006 è ad uno stato avanzato di attuazione. Gli interventi complessivamente conclusi al 30 giugno 2018 sono 1.651, mentre gli interventi ancora in corso sono 148. Tra quelli in corso, alcuni progetti, nonostante la conclusione dei lavori, sono ancora attivi nel sistema di monitoraggio, per via del completamento di procedure amministrative, che prevedono la produzione di atti che certificano la corretta ed efficace esecuzione delle opere (stato finale dei lavori, collaudo, accertamento di economie, etc.).

Negli altri casi, la mancanza di chiusura degli interventi è legata alla presenza di economie derivanti da rendicontazione finale, sottoposte o da sottoporre al TDS, ma talvolta anche dalle difficoltà connesse al circuito finanziario sia regionale sia locale. A tal proposito il sistema di monitoraggio rileva, alla stessa data, il volume delle economie potenzialmente riprogrammabili pari a circa 8 milioni di euro tra risorse FSC (circa 1,7 milioni di euro), regionali, Enti locali, privati e altre fonti di finanziamento statali. Tuttavia l'accertamento per l'effettiva riprogrammazione dovrà essere concertata con lo Stato, attraverso le proposte al Tavolo dei Sottoscrittori degli APQ (Agenzia di Coesione Territoriale e Ministeri competenti per materia), che saranno effettuate anche sulla base dell'effettiva disponibilità delle risorse riprogrammate nel bilancio regionale e degli enti locali.

Per maggiori dettagli sullo stato di avanzamento del Programma FSC 2000 – 2006, dei relativi Accordi di Programma Quadro e dei progetti di investimento, si rimanda all'ultimo Rapporto Annuale di Esecuzione del programma (RAE 2017), pubblicato sul sito www.progettomonitoraggio.piemonte.it

Allegato:

1. Stato di avanzamento sintetico del Programma al 30 giugno 2018;