



AVANZAMENTO DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO – REGIONE PIEMONTE E DEI RELATIVI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) AL 31 dicembre 2015

Stato di avanzamento del Programma FSC 2000 – 2006

Il Programma di investimento regionale del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2000 – 2006 (ex FAS) è stato delineato nell'ambito della cornice negoziale dell'Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra il Governo nazionale e la Regione Piemonte, sottoscritta il 22 marzo 2000, e attraverso gli Accordi di Programma Quadro (APQ), che costituiscono invece gli strumenti di attuazione dell'Intesa. In tale ambito, l'Amministrazione centrale e quella regionale hanno delineato l'azione programmatica e di sviluppo di molti ambiti settoriali (beni culturali, acque, difesa del suolo, trasporti, ricerca, sviluppo locale...), finanziati in modo rilevante con risorse aggiuntive provenienti dai fondi FSC e sostenuti da altre fonti di finanziamento pubblico/privato.

L'avanzamento del Programma-Intesa APQ, e relativi accordi, è monitorato bimestralmente, attraverso un sistema informatico di monitoraggio nazionale SGP (Sistema Gestione Progetti), messo a disposizione delle Regioni dal Ministero dello Sviluppo Economico, mentre, un quadro più completo e organico dell'avanzamento è effettuato una volta l'anno attraverso la redazione del Rapporto Annuale di Esecuzione del Programma.¹

Il volume degli investimenti mobilitato dall'Intesa regionale, al 31 dicembre 2015, attraverso la programmazione dei 40 APQ², è di circa 2 miliardi di euro. Il Programma è cofinanziato notevolmente dal FSC, ma anche da risorse provenienti dall'Unione Europea, da altri finanziamenti statali, dalla Regione, da altri Enti locali e da privati, che hanno permesso di attivare 1797 interventi infrastrutturali e di sistema. Alla stessa data, gli interventi conclusi sono 1583, mentre quelli ancora in corso sono 214. Un dettaglio completo dell'avanzamento dell'Intesa al 30 dicembre 2015 è disponibile nell'allegato n. 1) a questo documento, mentre nella tabella seguente si riporta una diversa lettura dei dati per ambito settoriale e per avanzamento del costo realizzato.

¹ I rapporti annuali di esecuzione del Programma FSC 2000 – 2006 già predisposti riguardano gli anni 2010, 2011, 2012 2013, 2014 e 2015 sono disponibili sul Sito www.progettomonitoraggio.piemonte.it

² Fonte dei dati – SGP al 31.12.2015

Avanzamento per ambito settoriale per valore di costo realizzato al 31 dicembre 2015 (MIL€)

Ambito settoriale	n. interventi	Valore economico 31/12/2015 (A)	Costo realizzato 31/12/2015 (B)	Costo realizzato 30/06/2015	% Avanzamento economico 31/12/2015 C= B/A
Azioni di sistema	3	2,1	2,1	2,1	100%
Società Informazione	28	47,8	47,8	47,8	100%
Politiche giovanili	20	14,7	14,7	14,7	100%
Turismo	4	12,8	12,8	12,8	100%
Balcani	20	11,9	11,9	11,9	99,4%
Ricerca	493	157,2	157,2	157,0	100%
Bonifiche	17	38,6	37,4	36,9	97,1%
Acque – risorse idriche	244	419,5	396,3	388,4	94,5%
Trasporti	87	296,8	254,7	253,3	85,8%
Cultura	242	533,8	521,1	491,3	97,6%
Sviluppo Locale	128	55,9	54,3	50,8	97,1%
Difesa del suolo	506	155,5	128,9	130,4	82,9%
Totale Intesa	1.797	1.991,2	1.880,4	1.836,4	94,4%

Tab. 1) – Fonte dei dati SGP AL 31.12.2015 – elaborazioni Regione

I dati di monitoraggio permettono di conoscere lo stato di attuazione degli Accordi ed i relativi progetti attraverso due parametri principali: il costo realizzato e l'avanzamento procedurale. Il primo parametro rappresenta un indicatore sostanziale sia per valutare lo stato di avanzamento del Programma 2000-2006 sia per il trasferimento delle risorse alla Regione a carico del FSC 2000 – 2006, mentre, l'avanzamento procedurale dovrebbe mettere in evidenza ai diversi attori coinvolti le eventuali criticità nella realizzazione dei progetti.

Il **costo realizzato** del Programma, al monitoraggio di giugno 2015, ammontava a circa 1.836,4 MIL€, pari all'91,7% dell'investimento totale. **Al 31 dicembre 2015**, invece, il costo realizzato è pari a circa 1.880,4 MIL€, pari a circa il 94,4% dell'investimento totale (+2,9% rispetto al monitoraggio di giugno 2015).



Variazione del costo realizzato del programma FSC 2000 – 2006 (MIL€)

Anno di riferimento	Totale investimento A	Costo Realizzato B	% costo realizzato (B/A)
31.12.2015	1.991,2	1.880,4	94,4%
30.06. 2015	2.002,5	1.836,4	91,7%

Tab. 2 – Fonte dei dati SGP – Elaborazioni Regione

La tabella precedente, riporta il valore del costo realizzato complessivo sul Programma, ma per poter formulare nuove richieste di trasferimento allo Stato è necessario tener sotto controllo anche il costo realizzato sulle risorse FSC. A questo proposito, nell'allegato n. 1 a questo documento, sono riportati tutti gli APQ dell'Intesa e le rispettive quote di risorse FSC assegnate, le cui variazioni tra realizzato e da realizzare potrebbero incidere sul raggiungimento della soglia stabilita per poter formulare richiesta di ultimi trasferimenti da parte del MISE al Piemonte.

La quota complessiva assegnata ad oggi al Programma FSC 2000 – 2006 è pari a circa 673 MIL€ (compresa la quota a carico dell'APQ interregionale sui Balcani), mentre le risorse FSC assegnate agli APQ regionali sono pari a circa 659,5 MIL€, quelle trasferite circa 610,7 MIL€. La percentuale di risorse FSC ancora da realizzare è pari a circa l'8 % del valore dell'assegnato.

In conclusione, i dati del costo realizzato (94,4%) e dell'avanzamento procedurale dei progetti dimostrano che il programma FSC 2000 – 2006 è ad uno stato avanzato di attuazione. Gli interventi complessivamente conclusi al 31 dicembre 2015 sono 1.583, mentre gli interventi ancora in corso sono 214. Tra quelli in corso alcuni progetti, nonostante il definitivo completamento dei lavori, sono ancora attivi nel sistema di monitoraggio. Ciò dipende, in molti casi, dalle fasi di completamento delle procedure amministrative, che prevedono la produzione di atti che certificano la corretta ed efficace esecuzione delle opere (stato finale dei lavori, collaudo, accertamento di economie, etc.). In altri casi, la mancata chiusura degli interventi è legata alla presenza di economie derivanti da rendicontazione finale sottoposte o da sottoporre al TDS, ma talvolta anche dalle difficoltà (perenzioni, reimpostazioni, patto di stabilità...) connesse al circuito finanziario sia regionale sia locale.

Per maggiori dettagli sullo stato di avanzamento del Programma FSC 2000 – 2006 e relativi Accordi di Programma Quadro si rimanda al documento RAE 2015, pubblicato sul sito www.progettomonitoraggio.piemonte.it

Allegato:

1. Stato di avanzamento sintetico del Programma al 31 dicembre 2015;