



AVANZAMENTO DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO – REGIONE PIEMONTE E DEI RELATIVI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) AL 31 dicembre 2017

Stato di avanzamento del Programma FSC 2000 – 2006

Il Programma di investimento regionale del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2000 – 2006 (ex FAS) è stato delineato nell'ambito della cornice negoziale dell'Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra il Governo nazionale e la Regione Piemonte, sottoscritta il 22 marzo 2000, e attraverso gli Accordi di Programma Quadro (APQ), che costituiscono invece gli strumenti di attuazione dell'Intesa.

In tale ambito, l'Amministrazione centrale e quella regionale hanno delineato l'azione programmatica e di sviluppo di molti ambiti settoriali (beni culturali, acque, difesa del suolo, trasporti, ricerca, sviluppo locale...), finanziati in modo rilevante con risorse aggiuntive provenienti dai fondi FSC e sostenuti da altre fonti di finanziamento pubblico/privato.

L'avanzamento del Programma-Intesa APQ, e relativi accordi, è monitorato bimestralmente, attraverso un sistema informatico di monitoraggio nazionale SGP (Sistema Gestione Progetti), messo a disposizione delle Regioni dal Ministero dello Sviluppo Economico, mentre, un quadro più completo e organico dell'avanzamento è effettuato una volta l'anno attraverso la redazione del Rapporto Annuale di Esecuzione del Programma.¹

Il volume degli investimenti mobilitato dall'Intesa regionale, al 31 dicembre 2017, attraverso la programmazione dei 40 APQ², è di circa 2 miliardi di euro. Il Programma è cofinanziato notevolmente dal FSC, ma anche da risorse provenienti dall'Unione Europea, da altri finanziamenti statali, dalla Regione, da altri Enti locali e da privati, che hanno permesso di attivare 1799 interventi infrastrutturali e di sistema. Alla stessa data, gli interventi conclusi sono 1643, mentre quelli ancora in corso sono 156.

Un dettaglio completo dell'avanzamento dell'Intesa al 31 dicembre 2017 è disponibile nell'allegato n. 1) a questo documento, mentre nella tabella seguente si riporta una diversa lettura dei dati per ambito settoriale e per avanzamento del costo realizzato.

¹ I rapporti annuali di esecuzione del Programma FSC 2000 – 2006 già predisposti riguardano gli anni 2010, 2011, 2012 2013, 2014, 2015, 2016 sono disponibili sul Sito www.progettomonitoraggio.piemonte.it

² Fonte dei dati – SGP al 31.12.2017


Avanzamento per ambito settoriale per valore di costo realizzato al 31 dicembre 2017 (MIL€)

Ambito settoriale	n. interventi	Valore economico (A)	Costo realizzato 31/12/2017 (B)	Costo realizzato 30/06/2017	% Avanzamento economico 31/12/2017 C= B/A
Azioni di sistema	3	2,1	2,1	2,1	100%
Società Informazione	28	47,8	47,8	47,8	100%
Politiche giovanili	20	14,7	14,7	14,7	100%
Turismo	4	12,8	12,8	12,8	100%
Balcani	20	12	11,7	11,7	97,6%
Ricerca	493	156,9	156,9	157,2	100%
Bonifiche	17	38,1	38,1	38,1	100%
Acque – risorse idriche	244	419,4	410,8	407,4	97,9%
Trasporti	87	295,2	274,8	273,6	93,1%
Cultura	242	531,2	531,2	531,3	100%
Sviluppo Locale	128	55,6	55,5	54,3	100%
Difesa del suolo	508	157	129	128,9	83,4%
Totale Intesa	1.799	1986	1920	1914,3	96,7%

Tab. 1) – Fonte dei dati SGP AL 31.12.2017 – elaborazioni Regione

I dati di monitoraggio permettono di conoscere lo stato di attuazione degli Accordi ed i relativi progetti attraverso due parametri principali: il costo realizzato e l'avanzamento procedurale. Il primo parametro rappresenta un indicatore sostanziale sia per valutare lo stato di avanzamento del Programma 2000-2006 sia per il trasferimento delle risorse alla Regione a carico del FSC 2000 – 2006, mentre, l'avanzamento procedurale dovrebbe mettere in evidenza ai diversi attori coinvolti le eventuali criticità nella realizzazione dei progetti.

Il **costo realizzato** del Programma, al monitoraggio di giugno 2017, ammontava a circa 1.914,3 MIL€, pari all'95,7% dell'investimento totale. **Al 31 dicembre 2017**, invece, il costo realizzato è pari a circa 1.920,0 MIL€, pari a circa il 96,7% dell'investimento totale (+1% rispetto al monitoraggio di dicembre 2016).



Variazione del costo realizzato del programma FSC 2000 – 2006 (MIL€)

Anno di riferimento	Totale investimento A	Costo Realizzato B	% costo realizzato (B/A)
31.12.2017	1.986	1.920,0	96,7%
30.06. 2017	1.986,5	1.914,3	95,7%

Tab. 2 – Fonte dei dati SGP – Elaborazioni Regione

La tabella precedente, riporta il valore del costo realizzato complessivo sul Programma, ma per poter formulare nuove richieste di trasferimento allo Stato è necessario tener sotto controllo anche il costo realizzato sulle risorse FSC. A questo proposito, si riporta nella tabella successiva (Tab. 3) il quadro complessivo dello stato di avanzamento delle risorse FSC al 31.12.2017:

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA PROGRAMMAZIONE FSC 2000-2006 (EX FAS) COSTO REALIZZATO AL 31.12.2017		
Totale Risorse assegnate FSC Piemonte D.CIPE 41/2012	Totale risorse FSC trasferite al 31.12.2017	Valore costo realizzato FSC al 31.12.2017
659.560.608,36	624.313.242,34	624.379.740,76

Tab. 3 – Elaborazioni Regione

Le risorse già trasferite sul Programma regionale FSC 2000 – 2006, al 31.12.2017, ammontano a circa 624,3 MIL€ comprensive delle quote trasferite direttamente ad altre Amministrazioni. L'avanzamento del Programma FSC 2000 – 2006 alla stessa data, rilevabile nel sistema di monitoraggio SGP, è pari a circa 624,4 MIL€; l'incremento del valore del costo realizzato del Programma, permette, tra l'altro, alla Regione di richiedere ulteriori anticipazioni di risorse FSC allo Stato.

Nell'allegato n. 1 a questo documento, sono riportati tutti gli APQ dell'Intesa e le rispettive quote di risorse FSC assegnate, le cui variazioni tra realizzato e da realizzare potrebbero incidere sul raggiungimento della soglia suddetta per poter formulare la richiesta di trasferimento delle risorse al MISE.

In conclusione, i dati del costo realizzato (96,7%) e dell'avanzamento procedurale dei progetti dimostrano che il programma FSC 2000 – 2006 è ad uno stato avanzato di attuazione. Gli interventi complessivamente conclusi al 31 dicembre 2017 sono 1.643, mentre gli interventi ancora in corso sono 156. Tra quelli in corso, alcuni progetti, nonostante la conclusione dei lavori, sono ancora attivi nel sistema di monitoraggio, per via del completamento di procedure amministrative, che prevedono la produzione di atti che certificano la corretta ed efficace esecuzione delle opere (stato finale dei lavori, collaudo, accertamento di economie, etc.). Negli altri casi, la mancata chiusura degli interventi è legata alla presenza di economie derivanti da rendicontazione finale sottoposte o da sottoporre al TDS, ma talvolta anche dalle difficoltà connesse al circuito finanziario sia regionale sia locale.

Per maggiori dettagli sullo stato di avanzamento del Programma FSC 2000 – 2006 e relativi Accordi di Programma Quadro si rimanda al documento RAE 2016, pubblicato sul sito www.progettomonitoraggio.piemonte.it

Allegato:

- 1. Stato di avanzamento sintetico del Programma al 31 dicembre 2017;**