

**AVANZAMENTO DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO – REGIONE PIEMONTE
E DEI RELATIVI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) AL 31 dicembre 2016****Stato di avanzamento del Programma FSC 2000 – 2006**

Il Programma di investimento regionale del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2000 – 2006 (ex FAS) è stato delineato nell'ambito della cornice negoziale dell'Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra il Governo nazionale e la Regione Piemonte, sottoscritta il 22 marzo 2000, e attraverso gli Accordi di Programma Quadro (APQ), che costituiscono invece gli strumenti di attuazione dell'Intesa.

In tale ambito, l'Amministrazione centrale e quella regionale hanno delineato l'azione programmatica e di sviluppo di molti ambiti settoriali (beni culturali, acque, difesa del suolo, trasporti, ricerca, sviluppo locale...), finanziati in modo rilevante con risorse aggiuntive provenienti dai fondi FSC e sostenuti da altre fonti di finanziamento pubblico/privato.

L'avanzamento del Programma-Intesa APQ, e relativi accordi, è monitorato bimestralmente, attraverso un sistema informatico di monitoraggio nazionale SGP (Sistema Gestione Progetti), messo a disposizione delle Regioni dal Ministero dello Sviluppo Economico, mentre, un quadro più completo e organico dell'avanzamento è effettuato una volta l'anno attraverso la redazione del Rapporto Annuale di Esecuzione del Programma .¹

Il volume degli investimenti mobilitato dall'Intesa regionale, al 31 dicembre 2016, attraverso la programmazione dei 40 APQ², è di circa 2 miliardi di euro. Il Programma è cofinanziato notevolmente dal FSC, ma anche da risorse provenienti dall'Unione Europea, da altri finanziamenti statali, dalla Regione, da altri Enti locali e da privati, che hanno permesso di attivare 1799 interventi infrastrutturali e di sistema. Alla stessa data, gli interventi conclusi sono 1621, mentre quelli ancora in corso sono 178.

Un dettaglio completo dell'avanzamento dell'Intesa al 31 dicembre 2016 è disponibile nell'allegato n. 1) a questo documento, mentre nelle tabelle seguenti la lettura dei dati, proposti per ambito settoriale, si sofferma maggiormente sugli aspetti dell'avanzamento economico/ costo realizzato, con un confronto tra l'annualità 2015 e l'anno 2016.

I dati di monitoraggio permettono di conoscere lo stato di attuazione degli Accordi ed i relativi progetti attraverso due parametri principali: il costo realizzato e l'avanzamento procedurale. Il primo parametro rappresenta un indicatore sostanziale sia per valutare lo stato di avanzamento del Programma 2000-2006 sia per il trasferimento delle risorse alla Regione a carico del FSC 2000 –

¹ I rapporti annuali di esecuzione del Programma FSC 2000 – 2006 già predisposti riguardano gli anni 2010, 2011, 2012 2013, 2014, 2015, 2016 sono disponibili sul Sito www.progettomonitoraggio.piemonte.it

² Fonte dei dati – SGP al 31.12.2016


2006, mentre, l'avanzamento procedurale dovrebbe mettere in evidenza ai diversi attori coinvolti le eventuali criticità nella realizzazione dei progetti.

Avanzamento per ambito settoriale per valore di costo realizzato al 31 dicembre 2016 (MIL€)

Ambito settoriale	n. interventi	Valore economico 31/12/2016 (A)	Costo realizzato 31/12/2016 (B)	Costo realizzato 31/12/2015	% Avanzamento economico 31/12/2016 C= B/A
Azioni di sistema	3	2,1	2,1	2,1	100%
Società Informazione	28	47,8	47,8	47,8	100%
Politiche giovanili	20	14,7	14,7	14,7	100%
Turismo	4	12,8	12,8	12,8	100%
Balcani	20	12	11,7	11,9	97,5%
Ricerca	493	157,2	157,2	157,0	100%
Bonifiche	17	38,5	38,1	37,4	99,0%
Acque – risorse idriche	244	419,3	404,2	396,3	96,4%
Trasporti	87	295,2	264,5	254,7	89,6%
Cultura	242	531,3	529,5	521,1	99,7%
Sviluppo Locale	128	55,6	55,5	54,3	99,9%
Difesa del suolo	508	157	129	128,9	82,4%
Totale Intesa	1.799	1986,3	1900,0	1880,4	95,7%

Tab. 1) – Fonte dei dati SGP AL 31.12.2016 – elaborazioni Regione

Il **costo realizzato** del Programma, al monitoraggio di dicembre 2015, ammontava a circa 1.880,4 MIL€, pari all'94,4% dell'investimento totale. **Al 31 dicembre 2016**, invece, il costo realizzato è pari a circa 1.900,0 MIL€, pari a circa il 95,7% dell'investimento totale (+1,3% rispetto al monitoraggio di dicembre 2015).



Variazione del costo realizzato del Programma FSC 2000 – 2006 (MIL€)

Anno di riferimento	Totale investimento A	Costo Realizzato B	% costo realizzato (B/A)
31.12.2016	1.986,3	1.900,0	95,7%
31.12. 2015	1991,2	1.880,4	94,4%

Tab. 2 – Fonte dei dati SGP – Elaborazioni Regione

La tabella precedente, riporta il valore del costo realizzato complessivo sul Programma, ma per poter formulare nuove richieste di trasferimento allo Stato è necessario tener sotto controllo principalmente il costo realizzato sulle risorse FSC, che al 31.12.2016 è di circa 615 MIL€ , su un assegnato di circa 660. (Tab. 3)

Totale Risorse assegnate FSC Piemonte D.CIPE 41/2012	Valore costo realizzato FSC al 31.12.2016
659.560.608,36	615.091.485,89

Tab. 3 – Elaborazioni Regione

Nell'allegato n. 1 a questo documento sono riportati invece i dati dello stato di avanzamento per APQ, con il dettaglio alla stipula degli Accordi (fonte di finanziamento, valore, numero progetti) e le principali variazioni al 31.12.2016 (es. costo realizzato e da realizzare, etc.).

In conclusione, i dati del costo realizzato (95,7%) e dell'avanzamento procedurale dei progetti dimostrano che il programma FSC 2000 – 2006 è ad uno stato avanzato di attuazione. Gli interventi complessivamente conclusi al 31 dicembre 2016 sono 1.621, mentre gli interventi ancora in corso sono 178. Tra quelli in corso, alcuni progetti, nonostante la conclusione dei lavori, sono ancora attivi nel sistema di monitoraggio, per via del completamento di procedure amministrative, che prevedono la produzione di atti che certificano la corretta ed efficace esecuzione delle opere (stato finale dei lavori, collaudo, accertamento di economie, etc.). Negli altri casi, la mancata chiusura degli interventi è legata alla presenza di economie derivanti da rendicontazione finale sottoposte o da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori , ma talvolta anche dalle difficoltà connesse al circuito finanziario sia regionale sia locale.

Per maggiori dettagli sullo stato di avanzamento del Programma FSC 2000 – 2006 e relativi Accordi di Programma Quadro si rimanda al documento RAE 2016, pubblicato sul sito www.progettomonitoraggio.piemonte.it

Allegato:

1. Stato di avanzamento sintetico del Programma al 31 dicembre 2016;